

ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта
на территории Щербакинского сельского поселения Саргатского муниципального района
Омской области

1. Наименование инициативного проекта: Благоустройство территории обелиска «Неизвестный солдат» в с. Щербаки Саргатского муниципального района Омской области.

2. Место реализации инициативного проекта.

2.1. Муниципальный район/городской округ: Саргатский муниципальный район.

2.2. Поселение: Щербакинское сельское поселение.

2.3. Населенный пункт: с. Щербаки.

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.

3.1. Типология инициативного проекта: обустройство прилегающих территорий к объектам социальной инфраструктуры в сфере культуры.

3.2. Адрес объекта: 646418, Омская область, Саргатский район, с. Щербаки, ул. Кооперативная 33а,

4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 16.04.2024-30.09.2024.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

№ п/п	Наименование	План (рублей)	Факт (рублей)	Экономи я (рублей) (гр. 3 - гр. 4)	Использование экономии (рублей) <*>	Остаток неиспользован ной экономии (рублей) (гр. 5 - гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Средства областного бюджета	1 057 348,67	1 052 111,14	5237,53	5237,53	0
2	Средства местного бюджета	194 840,66	192 875,53	1965,13	1965,13	0
2.1	Собственные средства местного бюджета	99 940,66	99 445,61	495,05	495,05	0
2.2	Инициативные	64 900	63 578,52	1321,48	1321,48	0

	платежи физических лиц					
2.3	Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	30 000,00	29 851,40	148,60	148,60	0
Всего		1 252 189,33	1 244 986,67	7 202,66	7 202,66	0

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

№ п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя	Наименование формы нефинансового участия	Единица измерения	Количество (единиц)	Примечание <*>
1	ИП «Носкова И. Н..	Предоставление техники (трактор с погрузчиком и тележкой) для вывоза мусора и выкорчеванных деревьев	часы	5	15 000,00
2	ИП «Копейкин М. А.»	Выкорчевывание старых деревьев	шт	15	10 000,00

<*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
1.	Альт С. В.		

2.	Юрьев В. В.	Окашивание территории обелиска и близлежащей территории	500 кв. м
3.	Руди А. Я.		
4.	Астанин Е. Э.	Уборка мусора с территории	500 кв. м
5.	Степанов Д. В.		
6.	Степанов В. А.		
7.	Степанов А. А.		
8.	Битехтин А. Д.		
9.	Трубкин В. П.		
10.	Кочегаров М. Н.		
11.	Братцев В. А.		

6.Содержательное описание инициативного проекта (с приложением фотографий объекта по итогам реализации инициативного проекта):

Проведены следующие работы:

1. Разборка бортовых камней на бетонном основании;
2. Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью отбойных молотков;
3. Демонтаж металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание;
4. Разборка деревянных заборов из готовых звеньев;
5. Погрузка вручную строительного мусора и вывоз;
6. Устройство подстилающих и выравнивающих слоёв оснований из песка;
7. Устройство покрытий из тротуарной плитки;
8. Установка бортовых камней бетонных;
9. Установка металлических столбов;
10. Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей высотой до 2 м;
11. Устройство двухстворчатой калитки;
12. Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором;
13. Окраска фасадов;
14. Устройство фундаментных плит железобетонных;
15. Кладка стен кирпичных;
16. Облицовка наружных стен крупноразмерными многоцветными керамогранитными плитами;
17. Изготовление скамьи на стальном каркасе;
18. Изготовление табличек из композитного алюминия с именами земляков погибших в годы Великой Отечественной войны и участников войны, ушедших из жизни в мирное время.

В процессе подготовки территории были спилены и вывезены с территории обелиска

старые деревья и мусор.

ИП «Носкова И. Н.» осуществила выкорчёвывание старых деревьев.

ИП «Копейкин М. А.». предоставил трактор с погрузчиком и телегой для вывоза выкорчёванных деревьев, сучков, мусора.

Жители с. Щербаки окосили территорию обелиска и близлежащую территорию, приняли участие в сборе и погрузке мусора.

На сумму экономии приобретены вазоны для цветов.

Глава Администрации Щербакинского сельского поселения
Саргатского муниципального района Омской области

"14" октября 2014 года



В. С. Лукашук
